

**सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर**  
**दि.१/११/२०१० अखेर पर्यंत सदयस्थिती दर्शविणारा तक्ता**

योजनेचे नांव	लाभार्थी संख्या	एकूण अपेक्षित प्रकल्प खर्च	सदयस्थिती चालू असलेल्या घरकुलांची संख्या व खर्च	वर्क ऑर्डरची दिनांक	शेरा
IHSDP	१२८९	११६३.०४	४४२ ८२.४५ लाख	भाग- अ १३/६/२००८ भाग-ब ०८/१०/२००८	<p>न्यु.जगजीवनराम झोपडपट्टी- १९</p> <p>१. इमारत क्रं.१ -काम पूर्ण</p> <p>२. इमारत क्रं.२ -काम पूर्ण</p> <p>३. इमारत क्रं.३ -काम पूर्ण</p> <p>४. इमारत क्रं.४ काम पूर्ण</p> <p>५. इमारत क्रं.५ काम पूर्ण</p> <p>६. इमारत क्रं.६ बाहेरील गिलावा पूर्ण</p> <p>७. इमारत क्रं.७ -आरसीसी काम पूर्ण,विट बांधकाम तळ मजला पूर्ण तळमजला आतील गिलावा चालू व पहिला मजला विट बांधकाम चालू</p> <p>८. इमारत क्रं.८ -कॉलम फुटीगचे काम चालू परिसर सुधारणा करणे मधील रस्त्याचे, पिण्याचे पाईप लाईनचे व ड्रेनेजचे काम चालू</p> <p>भगवान नगर झोपडपट्टी</p> <p>पाच इमारतीच्या कॉलम फुटीगचे काम चालू (पाच इमारतीमध्ये एकूण १२० सदनिका आहेत.)</p>



नगर अभियंता  
सोलापूर महानगरपालिका