

सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर

दि ०१ / ०९ / २०११ अखेर पर्यंत सदयस्थिती दर्शविणारा तक्ता

अ.क्र	योजनाचे नांव	लाभार्थी संख्या	एकूण अपेक्षित प्रकल्प खर्च	सदयस्थिती चालू असलेल्या घरकुलांची संख्या व खर्च	वर्क ऑर्डरची दिनांक	शेरा
१	IHSDP	१२८९	११६३.०४	३७१ घरकुल खर्च पसिसर सुधारणा खर्च (जगजीवनराम खर्च) भगवान नगर खर्च योजनेतील एकूण खर्च	भाग- अ १३/६/२००८ (जगजीवनराम झोपडपट्टीत ८८ घरकुले पूर्ण झालेले काम) -- २५/०१/२०११ (योजनेतील उर्वरित काम)	न्यु.जगजीवनराम झोपडपट्टी- ९३ (प्रारूप) ८८ काम पूर्ण भगवान नगर झोपडपट्टी लाभार्थी संख्या ३७१ (प्रारूप) एकूण आठ इमारतीचे काम चालू इमारत क्र.१ तळमजला कॉलम कास्टींग पूर्ण इमारत क्र.२ तळमजला स्लॅब पूर्ण पहिला मजला स्लॅब सेटरींग काम चालू इमारत क्र.३ तळमजला स्लॅब सेटरींग काम चालू इमारत क्र.४ तळमजला स्लॅब सेटरींग काम चालू इमारत क्र.५ तळमजला स्लॅब सेटरींग काम चालू इमारत क्र.६ कॉलम फुटींगचे काम पूर्ण इमारत क्र.७ कॉलम फुटींगचे काम पूर्ण इमारत क्र.८ कॉलम फुटींगचे काम पूर्ण


 नगर अभियंता
 सोलापूर महानगरपालिका

www.solapurcorporation.com