

सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर
दि. १/१२/२०१० अखेर पर्यंत सदयस्थिती दर्शविणारा तक्ता

संख्या	एकूण अपेक्षित प्रकल्प खर्च	सदयस्थिती चालू असलेल्या घरकुलांची संख्या व खर्च	वर्क ऑर्डरची दिनांक	शेरा
९	११६३.०४	४६४ ८२.४५ लाख	भाग- अ १३/६/२००८ भाग-ब ०८/१०/२००८	<p>न्यु. जगजीवनराम झोपडपट्टी- ९३ (प्रारूप)</p> <p>१. इमारत क्रं.१ -काम पूर्ण २. इमारत क्रं.२ -काम पूर्ण ३. इमारत क्रं.३ -काम पूर्ण ४. इमारत क्रं.४ -काम पूर्ण ५. इमारत क्रं.५ -काम पूर्ण ६. इमारत क्रं.६ -काम पूर्ण ७. इमारत क्रं.७ बाहेरील व आतील गिलावा चालू ८. इमारत क्रं.८ -कॉलम फुटीगचे काम चालू</p> <p>परिसर सुधारणा करणे मधील रस्त्याचे, पिण्याचे पाईप लाईनचे व ड्रेनेजचे काम चालू</p> <p>भगवान नगर झोपडपट्टी लाभार्थी संख्या ३७१ (प्रारूप) पाच इमारतीच्या कॉलम फुटीगचे काम चालू (पाच इमारतीमध्ये एकूण १२० सदनिका आहेत.)</p>



नगर अभियंता

सोलापूर महानगरपालिका