

सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर

30/08/2020 अखेरपर्यंत सध्या स्थिती दर्शविणारा तक्ता

क्र.सं.	चेवनेचे नांव	संख्या	पूण अर्पित - प्रकल्प खर्च	नदरस्थिती	वर्क ऑर्डरची - दिनांक	टीप
	झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम पहिला टप्पा			चालू असलेल्या घरकुलांची संख्या व खर्च	साख शाख 0/10/20	<p>जग श्री वन व मशीन झोपडपट्टी येथील इमारत 0 इमारतीचे काम चालू आहे. यापैकी इमारत 95 पात्र लाभार्थ्यांच्या घरकुले बांधण्याचे काम चालू आहे.</p> <p>इमारत क्रं.१ काम पूर्ण</p> <p>इमारत क्रं.२ आरसीसी काम पूर्ण, तळमजला वीट बांधकाम पूर्ण तळमजला इंटरनल प्लास्टर चालू. पहिला मजला वीटबांधकाम पूर्ण .</p> <p>इमारत क्रं.३ रुफ स्लॅब आरसीसी काम पूर्ण, तळमजला वीट बांधकाम पूर्ण. तळमजला इंटरनल प्लास्टर पूर्ण.</p> <p>इमारत क्रं.४ आरसीसी काम पूर्ण,</p> <p>इमारत क्रं.५ प्लीथ पूर्ण व तळमजला कॉलम कास्टिंग पूर्ण तळमजला स्लॅब सेंटरींग काम चालू</p> <p>इमारत क्रं.६ प्लीथ पूर्ण व तळमजला कॉलम कास्टिंग पूर्ण</p> <p>इमारत क्रं.७ प्लीथ कास्टिंग पूर्ण</p> <p>भगवान नगर झोपडपट्टी लाभार्थ्यांना त्यांचे घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण होईतोपर्यंत राहण्याची व्यवस्था टेंपररी शेड येथे करण्यात आली आहे सदर ठिकाणी स्थलांतरण करण्याचे काम पूर्ण.</p>



नगर अभियंता
सोलापूर महानगरपालिका