

**सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर**

**दि २८/१२/२०११ अखेर पर्यंत सदच्यस्थिती दर्शविण्यास तक्ता**

अ.क्र	योजनेचे नांव	लाभार्थी संख्या	एकूण अपेक्षित प्रकल्प खर्च	सदच्यस्थिती चालू असलेल्या घरकुलांची संख्या व खर्च	वर्क ऑर्डरची दिनांक	शेरा	
१	IHSDP	१२८९	११६३.०४	३७१ घरकुल खर्च परिसर सुधारणा खर्च (जगजीवनराम खर्च ) भगवान नगर खर्च योजनेतील एकूण खर्च	१११.२९० लाख ००८.७१० लाख १२०.००० लाख ०७४.७२० लाख १९४.७२० लाख	भाग- अ १३/६/२००८ (जगजीवनराम झोपडपट्टीत ८८ घरकुले पूर्ण झालेले काम) -- २५/०१/२०११ (योजनेतील उर्वरित काम )	<p>न्यु.जगजीवनराम झोपडपट्टी- ९३ (प्रारूप) ८८ काम पूर्ण</p> <p>भगवान नगर झोपडपट्टी लाभार्थी संख्या ३७१ (प्रारूप) एकूण आठ इमारतीचे काम चालू इमारत क्र.१ तळमजला कॉलम कास्टींग पूर्ण इमारत क्र.२ तळमजला स्लॅब पूर्ण पहिला मजला स्लॅब पूर्ण २ मजला स्लॅब सेंटरींग काम पूर्ण. इमारत क्र.३ तळमजला स्लॅब पूर्ण पहिला मजला स्लॅब चालू इमारत क्र.४ तळमजला स्लॅब पूर्ण पहिला मजला स्लॅब चालू इमारत क्र.५ तळमजला स्लॅब पूर्ण इमारत क्र.६ कॉलम फुटींगचे काम पूर्ण इमारत क्र.७ कॉलम फुटींगचे काम पूर्ण इमारत क्र.८ कॉलम फुटींगचे काम पूर्ण इमारत क्र.९ कॉलम फुटींगचे काम पूर्ण इमारत क्र.१० खोदाईचे काम चालू</p>

IRHDP- 28/12/2011

नगर अभियंता  
सोलापूर महानगरपालिका

