


सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर
दि.०१/०२/२०१० अखेर पर्यंत सदयस्थिती दर्शविणारा तक्ता

क्र	योजनेचे नांव	लाभार्थी संख्या	एकूण अपेक्षित प्रकल्प खर्च	सदयस्थिती		वर्क ऑर्डरची दिनांक	शेरा
				चालू असलेल्या घरकुलांची संख्या व खर्च			
	एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम पहिला टप्पा	१२८९	र.रु.११६३.०४ लाख	९९	३२.४७ लाख	भाग अ-१३/६/०८ भाग ब-८/१०/०८	जगजीवनराम झोपडपट्टी येथील एकूण ७ इमारतीचे काम चालू आहे. यामध्ये एकूण ९९ पात्र लाभार्थ्यांच्या घरकुले बांधण्याचे काम चालू आहे. इमारत क्रं.१ काम पूर्ण इमारत क्रं.२ आरसीसी काम पूर्ण, तळमजला वीट बांधकाम पूर्ण इमारत क्रं.३ तळमजला आरसीसी काम पूर्ण, रुफ स्लॅब सेंटरींग काम चालू, तळमजला वीट बांधकाम चालू इमारत क्रं.४ कॉलम फुटींग पूर्ण, प्लिथ आरसीसी काम चालू इमारत क्रं.५ कॉलम फुटींग पूर्ण इमारत क्रं.६ व ७ कॉलम फुटींग कास्टींगचे काम चालू भगवान नगर झोपडपट्टी लाभार्थ्यांना त्यांचे घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण होईतोपर्यंत राहण्याची व्यवस्था टेंपररी शेड येथे करण्यात आली आहे सदर ठिकाणी स्थलांतरण करण्याचे काम सुरु करण्याचे आहे.


नगर अभियंता
सोलापूर महानगरपालिका